



## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

**Objeto:**  
Recapeamento Asfáltico

**Tabela:** CDHU - Versão 200 out/25

**BDI Geral:**  
25,00%

**Local:**  
Trecho I da Rua José Marques Ribeiro - Município de Cajamar - SP.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR / PESO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	Serviços preliminares	R\$ 5.143,89	R\$ 5.143,89				R\$ 5.143,89
		0,50%	100%				100%
2	Demolição	R\$ 180.983,90	R\$ 90.491,95	R\$ 45.245,98	R\$ 45.245,98		R\$ 180.983,90
		11,26%	50%	25%	25%		100%
3	Base Pavimento	R\$ 220.420,44		R\$ 110.210,22	R\$ 110.210,22		R\$ 220.420,44
		75,87%		50,00%	50,00%		100%
4	Pavimento Flexível	R\$ 1.670.699,79		R\$ 501.209,94	R\$ 501.209,94	R\$ 668.279,92	R\$ 1.670.699,79
		8,24%		30%	30%	40%	100%
5	Drenagem Superficial	R\$ 80.714,50		R\$ 24.214,35	R\$ 24.214,35	R\$ 32.285,80	R\$ 80.714,50
		4,13%		30%	30%	40%	100%
6	Passeio	R\$ 74.912,87		R\$ 22.473,86	R\$ 22.473,86	R\$ 29.965,15	R\$ 74.912,87
		4,13%		30%	30%	40%	100%
	TOTAL	R\$ 2.232.875,39	R\$ 95.635,84	R\$ 703.354,34	R\$ 703.354,34	R\$ 730.530,86	R\$ 2.232.875,39
		100,00%	4%	31%	31%	33%	100%