

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

BDI: 28,17%

MÊS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL
SERVIÇOS	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	
SERVIÇOS PRELIMINARES	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	10,00% R\$ 141.229,68	R\$ 1.412.296,76
DEMOLIÇÕES	50,00% R\$ 7.042,82	50,00% R\$ 7.042,82	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 14.085,64
TERRAPLENAGEM	20,00% R\$ 2.055.847,69	20,00% R\$ 2.055.847,69	20,00% R\$ 2.055.847,69	20,00% R\$ 2.055.847,69	20,00% R\$ 2.055.847,69	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 10.279.238,47
PAVIMENTAÇÃO	0,00% R\$ 0,00	12,50% R\$ 742.293,11	12,50% R\$ 742.293,11	12,50% R\$ 742.293,11	12,50% R\$ 742.293,11	12,50% R\$ 742.293,11	12,50% R\$ 742.293,11	12,50% R\$ 742.293,11	12,50% R\$ 742.293,11	0,00% R\$ 0,00	R\$ 5.938.344,90
DRENAGEM	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 106.338,95	20,00% R\$ 106.338,95	20,00% R\$ 106.338,95	20,00% R\$ 106.338,95	20,00% R\$ 106.338,95	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 531.694,75
SINALIZAÇÃO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	25,00% R\$ 18.217,13	25,00% R\$ 18.217,13	25,00% R\$ 18.217,13	25,00% R\$ 18.217,13	R\$ 72.868,51
ILUMINAÇÃO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 143.838,10	20,00% R\$ 143.838,10	20,00% R\$ 143.838,10	20,00% R\$ 143.838,10	20,00% R\$ 143.838,10	R\$ 719.190,51
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00% R\$ 0,00	15,00% R\$ 1.159.527,44	10,00% R\$ 773.018,29	10,00% R\$ 773.018,29	10,00% R\$ 773.018,29	10,00% R\$ 773.018,29	10,00% R\$ 773.018,29	10,00% R\$ 773.018,29	10,00% R\$ 773.018,29	15,00% R\$ 1.159.527,44	R\$ 7.730.182,91
MURO DE CONTENÇÃO	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	20,00% R\$ 4.311.872,79	20,00% R\$ 4.311.872,79	20,00% R\$ 4.311.872,79	20,00% R\$ 4.311.872,79	20,00% R\$ 4.311.872,79	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	0,00% R\$ 0,00	R\$ 21.559.363,96
TOTAL GERAL	R\$ 2.204.120,19	R\$ 4.212.279,69	R\$ 8.130.600,52	R\$ 8.130.600,52	R\$ 8.130.600,52	R\$ 6.218.590,92	R\$ 6.130.469,10	R\$ 1.818.596,31	R\$ 1.818.596,31	R\$ 1.462.812,34	R\$ 48.257.266,41