

Obra: CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO 1
Local: RUA DAS PALMAS, Nº 75, PORTAL DOS IPÊS I, DISTRITO DO POLVHO

| LEGENDA | |
|---------|------------|
| | Financeiro |
| | Físico |

| ITEM | ETAPA | VALORES EM REAL (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 113.573,73 | 56.786,87 | 56.786,87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113.573,73 |
| | | 1,94% | 50% | 50% | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA E FUNDAÇÕES | 72.385,96 | - | 36.192,98 | 18.096,49 | 18.096,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.385,96 |
| | | 1,23% | | 50% | 25% | 25% | | | | | | | | | 100,00% |
| 3 | FUNDAÇÕES | 310.497,85 | - | - | 155.248,92 | 77.624,46 | 77.624,46 | - | - | - | - | - | - | - | 310.497,85 |
| | | 5,29% | | | 50% | 25% | 25% | | | | | | | | 100,00% |
| 4 | SUPERESTRUTURA | 447.798,00 | - | - | 44.779,80 | 156.729,30 | 156.729,30 | 89.559,60 | - | - | - | - | - | - | 447.798,00 |
| | | 7,64% | | | 10% | 35% | 35% | 20% | | | | | | | 100,00% |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 192.711,56 | - | - | - | - | - | 96.355,78 | 96.355,78 | - | - | - | - | - | 192.711,56 |
| | | 3,29% | | | | | | 50% | 50% | | | | | | 100,00% |
| 6 | ESQUADRIAS | 807.254,70 | - | - | - | - | - | - | 201.813,67 | 201.813,67 | 403.627,35 | - | - | - | 807.254,70 |
| | | 13,77% | | | | | | | 25% | 25% | 50% | | | | 100,00% |
| 7 | SISTEMA DE COBERTURA | 1.495.624,42 | - | - | - | - | - | 299.124,88 | 299.124,88 | 299.124,88 | 598.249,77 | - | - | - | 1.495.624,42 |
| | | 25,50% | | | | | | 20% | 20% | 20% | 40% | | | | 100,00% |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 26.040,24 | - | - | - | - | 13.020,12 | 13.020,12 | - | - | - | - | - | - | 26.040,24 |
| | | 0,44% | | | | | 50% | 50% | | | | | | | 100,00% |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 700.183,40 | - | - | - | - | - | - | 140.036,68 | 140.036,68 | 350.091,70 | 70.018,34 | - | - | 700.183,40 |
| | | 11,94% | | | | | | | 20% | 20% | 50% | 10% | | | 100,00% |
| 10 | SISTEMA DE PISOS | 297.438,34 | - | - | - | - | - | - | 74.359,59 | 74.359,59 | 148.719,17 | - | - | - | 297.438,34 |
| | | 5,07% | | | | | | | 25% | 25% | 50% | | | | 100,00% |
| 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 261.004,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.251,22 | 65.251,22 | 65.251,22 | 65.251,22 | 261.004,88 |
| | | 4,45% | | | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100,00% |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 63.382,85 | - | - | - | 12.676,57 | 12.676,57 | 12.676,57 | 12.676,57 | 12.676,57 | - | - | - | - | 63.382,85 |
| | | 1,08% | | | | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | | | | | 100,00% |
| 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 32.324,34 | - | 8.081,09 | 8.081,09 | - | - | - | - | 8.081,09 | 8.081,09 | - | - | - | 32.324,34 |
| | | 0,55% | | 25% | 25% | | | | | 25% | 25% | | | | 100,00% |
| 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 117.613,43 | - | - | - | - | 17.642,01 | 17.642,01 | 17.642,01 | 17.642,01 | 23.522,69 | 23.522,69 | - | - | 117.613,43 |
| | | 2,01% | | | | | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | | | 100,00% |
| 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 87.189,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.437,91 | 21.797,38 | 47.954,24 | - | 87.189,53 |
| | | 1,49% | | | | | | | | | 20% | 25% | 55% | | 100,00% |
| 16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 18.033,32 | - | - | - | - | - | - | - | 1.803,33 | - | 7.213,33 | 9.016,66 | - | 18.033,32 |
| | | 0,31% | | | | | | | | 10% | | 40% | 50% | | 100,00% |
| 17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO | 36.464,03 | - | - | - | - | - | - | 9.116,01 | - | - | 9.116,01 | 18.232,02 | - | 36.464,03 |
| | | 0,62% | | | | | | | 25% | | | 25% | 50% | | 100,00% |
| 18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V | 378.389,09 | - | - | - | - | 56.758,36 | 56.758,36 | 56.758,36 | 56.758,36 | 75.677,82 | 75.677,82 | - | - | 378.389,09 |
| | | 6,45% | | | | | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 20% | | | 100,00% |
| 19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 2.637,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 659,39 | 659,39 | 659,39 | 659,39 | 2.637,55 |
| | | 0,04% | | | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100,00% |
| 20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 42.774,07 | - | - | - | - | - | 10.693,52 | 10.693,52 | 10.693,52 | 10.693,52 | - | - | - | 42.774,07 |
| | | 0,73% | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | 100,00% |
| 21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 14.061,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.030,88 | 7.030,88 | - | 14.061,76 |
| | | 0,24% | | | | | | | | | | 50% | 50% | | 100,00% |
| 22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 87.600,50 | - | - | - | - | - | - | 21.900,12 | 21.900,12 | 43.800,25 | - | - | - | 87.600,50 |
| | | 1,49% | | | | | | | 25% | 25% | 50% | | | | 100,00% |
| 23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 243.986,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60.996,62 | 60.996,62 | 60.996,62 | 60.996,62 | 243.986,47 |
| | | 4,16% | | | | | | | | | 25% | 25% | 25% | 25% | 100,00% |
| 24 | SERVIÇOS FINAIS | 15.528,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.764,49 | 7.764,49 | 15.528,99 |
| | | 0,26% | | | | | | | | | | | 50% | 50% | 100% |
| TOTAL | | 5.864.499,00 | 56.786,87 | 101.060,93 | 226.206,30 | 265.126,82 | 334.450,83 | 595.830,85 | 940.477,20 | 844.889,83 | 1.806.808,47 | 341.293,66 | 216.905,51 | 134.671,72 | 5.864.499,00 |
| Porcentagem no Mês | | | 0,97% | 1,72% | 3,86% | 4,52% | 5,70% | 10,16% | 16,04% | 14,41% | 30,81% | 5,82% | 3,70% | 2,30% | 100,00% |