



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Cajamar	Apelido Empreendimento REFORMA	Descrição do Lote PSF. Dra Maria de Lourdes Mendonça Bravo
------------------	----------------	---	-----------------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	REFORMA	278.808,17	% Período:	01/24 6,56%	02/24 9,89%	03/24 39,82%	04/24 43,72%									
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.895,11	% Período:	63,17%	12,28%	12,28%	12,28%									
1.2.	PISO	142.218,22	% Período:	7,58%	4,03%	42,16%	46,24%									
1.3.	DRENAGEM	52.082,63	% Período:		17,89%	20,13%	61,99%									
1.4.	COBERTURA	72.612,21	% Período:		15,25%	53,90%	30,85%									
Total: R\$ 278.808,17																
				%:	6,56%	9,89%	39,82%	43,72%								
				Repasse:	16.392,73	24.724,69	99.527,65	109.274,93								
				Contrapartida:	1.894,83	2.857,92	11.504,37	12.631,05								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	18.287,56	27.582,61	111.032,02	121.905,98								
				%:	6,56%	16,45%	56,28%	100,00%								
				Repasse:	16.392,73	41.117,42	140.645,07	249.920,00								
				Contrapartida:	1.894,83	4.752,75	16.257,12	28.888,17								
				Outros:	-	-	-	-								
				Investimento:	18.287,56	45.870,17	156.902,19	278.808,17								

Cajamar/SP
Local

terça-feira, 28 de novembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Rodolfo Gomes de Lira

CREA/CAU: 5062463793

ART/RRT: 92221220070376021